

Tag 5 der Arbeiten auf dem Reesberg.

Alle Untergestelle stehen !



Die ersten vier Reihen sind ausgerichtet und bereits im Boden verankert.



Dicke Kabel / Erdanker



Jeweils vier Anker werden pro Fuß benötigt.

Die dicken Stromkabel wurden in die Gräben zum späteren Standort des Trafos gelegt und die Gräben wieder verfüllt.

36 Paletten mit jeweils 30 Solarmodulen, wurden heute auf die Baustelle geliefert und warten auf die Montage. Wenn alles nach Plan läuft, werden am Dienstag die ersten vier Reihen mit Solarmodulen belegt sein.



Kontrolle der Solarmodule auf Beschädigungen.



Baubesprechung mit Herrn Depenbrock (Architekt) und Herrn Niemeier (Planet in Green)

Schauen Sie bald wieder vorbei und lassen sich von dem Baufortschritt auf dem Reesberg begeistern !

Alle zwei Tage werden wir wieder von der Baustelle berichten.

Bis dahin,

sonnige Grüße,

Ihre Ehrenamtlichen der FEG-Herford eG

Fotos: Jutta Kesting